

אגף תשתיות ופרויקטים

ז'בוטינסקי 8, קריית מלאכ
מייל: yecheil@k-m.org.il
טל. 08-860-8788
אתר: k-m.org.il
חשבו אותנו ב-f



קריית מלאכי
לחלום · לשאוף · להגשים

לכל מאן דבע

הנדון: תוכנית עבודה לשיקום/ פיתוח כבישים ומדרכות

לשנת 2025

1	רחוב הורביץ בקטע בן גוריון- כביש 3	₪ 4,000,000
2	רחוב בן גוריון בקטע ז'בוטינסקי- כביש 3	₪ 1,500,000
3	רחוב ז'בוטינסקי קטע בן גוריון-הנגב	₪ 1,500,000
4	שד' ירושלים בקטע ז'בוטינסקי-נחלת הר חב"ד	₪ 1,500,000
5	רחוב רבקה גובר בקטע ויצמן-בית קק"ל	₪ 2,000,000
6	רחוב רש"י בקטע בן גוריון- בגין	₪ 2,000,000
7	רחוב העמק בקטע חלוצי התעשייה- בר יהודה	₪ 800,000
8	רח' פקר בקטע חלוצי התעשייה – כביש 3	₪ 500,000
9	רח' דוד אלבז עבודי	₪ 800,000
10	רח' אברהם סויסה	₪ 400,000
11	שיקום מדרכות כללי	₪ 2,000,000
12	כיכר ז'בוטינסקי הורדים	₪ 1,000,000
13	כיכר ויצמן- רבקה גובר	₪ 1,000,000
14	כיכר בן גוריון- נאות הכפר	₪ 1,000,000
15	הפרדה מפלסית בן גוריון- ז'בוטינסקי	ממתין לתכנון
16	ביצוע שוק טיילת בגין- פקר	₪ 8,000,000
		28,000,000

הערה: סדר העדיפות לביצוע הנ"ל ינבע לאחר התייעצות ותיאום עם רה"ע והמנכ"ל.

העתק: אליהו זוהר- רה"ע

יוסף כהן- מנכ"ל

תומר עמר- גזבר

צליל פביאן- דיגיטציה

בברכה,

יחיאל כהן

מנהל אגף תשתיות ופרויקטים

קריית מלאכי

סרם החל הביצוע בשאיפה להשלים לקראת ספטמבר	נבחר קבלן לפני ביצוע	קבלת היתר בניה	בניית ביהם	התחלת ביצוע	בניית יסודי תורני בני מוגרש 106	מכנה חינוך וציבור
הביצוע החל כ-10%	תחילת ביצוע	ביצוע מלא ומסירה	תכנון והתחלת ביצוע	תפחויקט בביצוע	בניית שש גג 412 כרמי תמיכי	
היתר בניה לקראת סוף יוני	תכנון ואישור	היתר בניה ותחילת ביצוע	תכנון ראשוני	היתר בניה מכרז ביצוע	בניית ביה"ס יסודי בניס במגרש 106	
בביצוע כ-70%	ביצוע עיל גמר	קבלת טופס 4 ומסירה	תכנון וביצוע	השלמת הביצוע	בניית מעונות יום 409,403	
בביצוע כ-70%	בעבודות גמר	השלמת תפחויקט ומסירה	גמר שלד	השלמת השיפוץ ומסירה	מתני"ס קובץ גלויזות	
בואג כ-95%	הפעלה וקבלת אישור זמני	קבלת אישור איכוס	תכנון ביצוע והפעלה	השלמה ומסירה	מתני"ס בן גוריון	
מתחין להצעות	תכנון ומכרז	ביצוע והשלמה	תכנון ומכרז	תכנון מכרז ביצוע	חיפוי חוץ בבניין העזרייה	
בביצוע כ-50%	גמר שלד ותחילת עבודות גמר	ביצוע ומסירה	בחירת חומרים	השלמת הביצוע ומעקב אחר ביצוע	בניית מקווה נשים	
בביצוע, ושלם לקראת סוף אוגוסט	בביצוע	ביצוע מלא לפני פתיחת שנת הלימודים	בביצוע	השלמת הביצוע ומעקב אחר ביצוע	שיפוץ מוס"ח בהתאם לצרכים	
ביצוע יתל במהלך השליש השני	תיכנון להיתר	ביצוע מלא לפני פתיחת שנת הלימודים	המשת היתר	תכנון מכרז ביצוע	המשת מוס"ח -פירי מעליות	
התכנון מתקדם כ-50%	החל תכנון ראשוני	היתר בניה ותחילת ביצוע	תחילת תכנון	תכנון וביצוע	הקמת בית מוזיקה	

1

1